

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 7 月底執行進度：

1、7 月 4 日召開第 24 次週會。

2、7 月 11 日召開第 24 次雙週會。

3、7 月 17 日召開 113 年第 2 季工作檢討會。

4、截至 113 年 7 月底止預定進度 38.69%，實際進度 40.72%。