

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 8 月底執行進度：

1、8 月 1 日召開第 25 次週會。

2、8 月 13 日召開第 7 月份工作檢討會。

3、8 月 29 日召開第 25 次雙週會。

4、截至 113 年 8 月底止預定進度 44.89%，實際進度 46.84%。