

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 9 月底執行進度：

- 1、9 月 5 日召開第 26 次週會。
- 2、9 月 19 日召開 8 月份工作檢討會。
- 3、9 月 26 日召開第 26 次雙週會。
- 4、截至 113 年 9 月底止預定進度 52.54%，實際進度 54.62%。