

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 114 年 6 月底執行進度：

- 1、6 月 5 日召開第 36 次週會。
- 2、6 月 11 日召開第 36 次雙週會。
- 3、6 月 19 日召開月工作檢討會。
- 4、6 月 26 日召開第 37 次週會。
- 5、截至 114 年 6 月底止預定進度 92.16%，實際進度 87.79%。