

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

更新爐興建執行進度：

一、受丹娜絲風災影響，本案展延興建期 1 年（至 116 年 2 月 12 日止）。

二、截至 115.01.31 止，預定進度 94.61%，實際進度 94.97%。

三、目前建造進度：

（一）主體廠房：貯坑區已完成廠房鋼構組立及垃圾吊車桁架安裝，目前安裝屋面浪板；傾卸區已完成 25 米土建及 25 米樓板及屋脊鋼構安裝；1、2 號鍋爐區鍋爐外部保溫棉及鋁皮包覆已完成。

（二）煙囪：高度 120 米，煙囪外牆表面處理及巷仔 Niau 彩繪塗裝作業已於 114 年 10 月完成。

（三）管理大樓：進行內部水、電等各式管線施工裝修。

（四）回饋設施：親子共融公園目前進行蓄水池等土木工程，環教館正進行外牆修繕及內部裝修拆除工程；創生館屋頂鋼構除鏽及外部浪板更換已完成。