

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

更新爐興建執行進度：

一、受丹娜絲風災影響，本案展延興建期 1 年（至 116 年 2 月 12 日止）。

二、截至 115.02.28 止，預定進度 95.29%，實際進度 95.47%。

三、目前建造進度：

- （一）主體廠房：貯坑區屋面浪板持續安裝中；廠房內各設備電力線、動力
縣、儀表盤等持續配管拉線施作中。
- （二）煙囪：高度 120 米，煙囪外牆表面處理及巷仔 Niau 彩繪塗裝作業已
於 114 年 10 月完成。
- （三）管理大樓：進行內部水、電等各式管線施工裝修。
- （四）回饋設施：親子共融公園目前進行蓄水池等土木工程，環教館正進行
外牆修繕及內部裝修拆除工程；創生館外坡道整修。