

臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案

執行進度

截至 113 年 10 月底執行進度：

- 1、10 月 15 日召開第 3 季工作檢討會。
- 2、10 月 24 日召開第 27 次週會。
- 3、截至 113 年 10 月底止預定進度 58.19%，實際進度 59.62%。