

學甲區爐碴專案（統計至 115/08/31）

案址	預估數量	已清理數量	預估剩餘數量	清理進度	爐碴流向
大灣段農地	4.3 萬公噸	4.3 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 57、58、61、61-1、61-2、61-3、194 地號	3.8 萬公噸	3.8 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 240 地號	0.6 萬公噸	0.6 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 380、381、387、388 地號	5.7 萬公噸	5.7 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
興業段 516、517、519、520、521、526、530、527、802、803、804、804-1 地號 （全程興業廠房）	27.9 萬公噸	0	27.9 萬公噸	1.本局依法要求清理義務人清理，惟考量該案址廠房係依合法程序興建之紡織工廠，故本案依法於爐碴未完成清理前要求清理義務人先行進行環境監測，倘未來爐碴挖除具可行時，需立即進行爐碴清理作業。 2.清理義務人提出環境監測計畫，經本局於 112 年 4 月 10 日審查完畢。本案場經清理義務人於 112 年 5 月 24 日完成地下水監測井設置及土壤採樣，另分別於 112 年 6 月 12 日、12 月 1 日、113 年 5 月 29 日、11 月 22 日、114 年 5 月 5 日、114 年 10 月 20 日、115 年 6 月 15 日、18 日共進行 7 次地下水採樣作業，經檢測皆低於各測項標準值。	尚未清理
興業段 804-2 地號（國產署土地）	0.6 萬公噸	0.6 萬公噸	0	已清理完畢	明祥馨二場
總計	42.9 萬公噸	15 萬公噸	27.9 萬公噸	—	—

註：本案原則於每月 15 日前更新至最新進度